

COMUNE DI NOLE Provincia di Torino

LAVORI: DISALVEO E SISTEMAZIONE DEL TORRENTE BANNA - BENDOLA NEI COMUNI DI SAN MAURIZIO, VOLPIANO E BRANDIZZO
IMPRESA: POSSIO EMILIO SNC
Deliberazione n. 12 del 28/02/2017

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 208 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data MARZO 2013 dall' Ing. Novero Giancarlo approvato con deliberazione n. 17 del 05/08/2014 per l'importo a base d'asta di € 38.106,13 così ripartito:

1	Importo dei lavori a base d'asta :		
1.1	Importo soggetto a ribasso d'asta	€	37 108.63
1.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	997.50
1.3	Totale	€	38 106.13
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
2.1	I.V.A. 22% su importo di cui al punto 1.3	€	8 383.35
2.2	Imprevisti e arrotondamenti	€	2 855.39
2.3	Spese per gare, contratti, ecc...	€	1 200.00
2.4	Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza	€	3 451.03
2.41	Spese tecniche per redazione di relazione idraulica	€	2 100.00
2.5	Spese tecniche per campionamenti ed analisi del materiale di scavo	€	1 000.00
2.7	Contributi previdenziali su onorari delle spese tecniche di cui ai precedenti punti	€	262.04
2.8	I.V.A. 22% su onorari (ed eventualmente contributi) di cui ai precedenti punti	€	1 498.88
2.9	Totale	€	20 750.69
3	TOTALE GENERALE (1+2)	€	58 856.82
4	"Fondo per accordi bonari" di cui all'art.12 del D.P.R. 554/99	€	1 143.18

5	TOTALE SOMMA DA IMPEGNARE (3+4)	€	60 000.00
----------	--	----------	------------------

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il Consorzio per la sistemazione e l'arginatura del torrente Banna-Bendola , con provvedimento n. 17 in data 05/08/2014 ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 60.000,00

Assuntore dei lavori:

Con delibera n. 12 del 28/02/17 sono stati appaltati i lavori alla ditta POSSIO EMILIO Snc per l'importo di 31.798,13 al netto di IVA al 22%

Spesa autorizzata per i lavori:

a) per il contratto principale € 31.798,13 al netto del ribasso

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte da Geom. Di Gennaro Alessandro

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Novero Giancarlo

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 29/09/2017 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori :

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 130 (centotrenta)

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 06/02/2018 .

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni e riprese dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 14/11/2017, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 14/11/2017 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Non sono stati concordati verbali di nuovi prezzi

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle perizie di variante e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Non sono state apportate variazione al progetto esecutivo durante lo svolgimento dei lavori

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 04/12/2017 e riporta le seguenti annotazioni:

	IMPORTO COMPLESSIVO	
a)	OPERE	€ 41,050.92
b)	DETRAZIONE ACQUISTO MATERIALE LITOIDE	€ 3,942.29
c)	IMPORTO LAVORI (a-b)	€ 37,108.63
	DETRAZIONE PER EMISSIONE SAL N.1 IN DATA	
d)	23/10/2017	€ 24,747.93
e)	SALDO (c-d)	€ 12,360.70
f)	RIBASSO CONCESSO PARI AL 17%	€ 2,101.32
g)	TOTALE DEPURATO DEL RIBASSO (e-f)	€ 10,259.38
h)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 997.50
	TOTALE SALDO (g+h)	€ 11,256.88

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

Con nota n. in data il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice e delle Imprese Subappaltatrici dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito:

D.U.R.C. n. in data che attesta la regolarità di tutte le Imprese che hanno eseguito i lavori.

Avvisi ai creditori:

Durante il prescritto periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori non risulta che vi siano stati opposizioni da parte di alcuno.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 14/11/2017 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

- 1) Geom. Di Gennaro Alessandro - Responsabile del Procedimento
- 2) Possio Luciano - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Disalveo e sistemazione del torrente Banna-Bendola nei comuni di San Maurizio Canavese, Volpiano e Brandizzo

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, delle perizie di variante e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- g) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- i) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di costruzione di DISALVEO E SISTEMAZIONE DEL TORRENTE BANNA BENDOLA NEI COMUNI DI SAN MAURIZIO VOLPIANO E BRANDIZZO eseguiti dall'Impresa POSSIO EMILIO snc con sede in SAN FRANCESCO AL CAMPO per conto CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE E L'ARGINATURA DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA in base alla determina n. 12 del 28/02/2017 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

IMPORTO COMPLESSIVO	
a) OPERE	€ 41,050.92
b) DETRAZIONE ACQUISTO MATERIALE LITOIDE	€ 3,942.29
c) IMPORTO LAVORI (a-b)	€ 37,108.63
DETRAZIONE PER EMISSIONE SAL N.1 IN DATA	
d) 23/10/2017	€ 24,747.93
e) SALDO (c-d)	€ 12,360.70

f)	RIBASSO CONCESSO PARI AL 17%	€ 2,101.32
g)	TOTALE DEPURATO DEL RIBASSO (e-f)	€ 10,259.38
h)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 997.50

TOTALE SALDO (g+h) € 11,256.88

Resta il credito dell'Impresa in nette € 11.256,88 (diconsi euro undicimiladuecentocinquantasei/88) che possono essere corrisposte all'Impresa Possio Emilio snc a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Nole , lì 04/12/17

L'APPALTATORE

(Possio Emilio Snc)

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Goia Francesco)

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Novero Giancarlo)

.....